

Numele și prenumele verficatorului atestat
ing. CLOȘCĂ M. MUGUREL
Nr. și data certificatului de atestare: 09049/2012
Pentru domeniul A, cerința A1

Nr. 2736 Data 13.09.2023

REFERAT

privind verificarea de calitate la cerința **A1** a proiectului:
Nr. proiect: 85/2023

85/2023/Amenajarea spațiului din fata primăriei si menajare curte primărie

Faza: DTAC
Data prezentării proiectului pentru verificare 13.09.2023

1. DATE DE IDENTIFICARE

Proiectant general: SC MBR Construct 2020 SRL, Rădăuți
Proiectant arhitectura: C. arh. Sehlanec Mihai
Proiectant rezistență: ing. Rezus Bogdan
Investitor/Beneficiar: Comuna Dersca, prin primar Cazacu Mihai, com. Dersca, sat Dersca, f.n., jud. Botoșani
Amplasament: com. Dersca, sat Dersca, f.n., jud. Botoșani, CF50229
Caracterizat de :

	<u>P100/1-2013</u>	<u>CR 1-1-3-2012</u>	<u>CR 1-1-4/2012</u>	<u>STAS 6054-77</u>			
Tc=	0.7 sec	S0,k= IMR50ani	2.5KPa	qref= IMR50ani	0.7KPa	Hmax, ingheț	100...110 cm
Tb=	0.14 sec						
ago=	0.15g						
Clasa de importanță	IV	Categoria de importanță				D	

Studiu geotehnic intocmit de:
Presiuni, Conf. Memoriu structura stampilat, terenul poate prelua o presiune efectiva Pef=200KPa,
NAS: NAS>2.00m
Verificat la cerința Af: ...

2. CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE CONSTRUCȚIEI PROIECTATE

2.1 Infrastructura

Antreu (copertina) - fundații directe, continui, de tip bloc de beton si elevații (soclu) armate, cu cota de fundare aceeași cu cota de fundare a clădirii existente, fata de care este prevăzut rost de tasare. Amenajări exterioare, sistematizare pe verticala, montaj pavele, rigole de colectare, spatii verzi.

2.2 Suprastructura

Copertina metalica ce realizează un antreu la intrarea posteroara in clădirea Primăriei (dimensiuni in plan 3.80x1.25m), realizata cu cadre din profile metalice; invelitoare din tabla.

3. DOCUMENTE PREZENTATE PENTRU VERIFICARE:

- | | | |
|---|----|-------------------------------|
| a. Tema de proiectare | Nu | |
| b. Certificat de urbanism | Da | Nr. 12/07/08/2023 Dersca (BT) |
| c. Memoriu justificativ structura de rezistenta | Da | |
| d. Program de control al execuției lucrărilor | Nu | |
| e. Caiet de sarcini pentru structura de rezistență | Nu | |
| f. Instrucțiuni de exploatare și întreținere, urmărirea comportării în timp | Da | |
| g. Breviar de calcul | | |
| g1. Evaluarea încărcarilor | Nu | |
| g2. Diagrame de eforturi | Nu | |
| g3. Verificari de rezistență și stabilitate | Nu | |
| g4. Verificarea deplasărilor | Nu | |
| g5. Verificari la starea limită de deformație | Nu | |
| h. Planșe de arhitectură | | A1....A15 |
| i. Planșe de rezistență | | R1, R2 |

4. OBSERVAȚII

Prin grija beneficiarului, proiectul va fi definitivat in faza PT+DE si va fi supus verificării. Orice intervenții la structura clădirii existente (fundații, pereți, buiandrugii, stâlpi, grinzi, planșee, șarpantă etc.) se vor face doar in baza concluziilor unei expertize tehnice A1, situație in care, prezenta verificare își pierde valabilitatea. Prezenta verificare nu se refera la structura metalica coperinei. Piesele scrise si desenate stampilate sunt valabile numai impreuna cu prezentul referat.

5. CONCLUZII ASUPRA VERIFICĂRII

În urma verificării, proiectul se consideră **corespunzător pentru faza DTAC***, pentru cerința A, domeniul A1, semnându-se și ștampilându-se conform îndrumătorului.

DTAC *= Documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire

Am primit 2 exemplare din referat,
Proiectant

Am predat 2 exemplare din referat,
VERIFICATOR TEHNIC ATESTAT



S.C. MBR CONSTRUCT 2020 S.R.L. – RĂDĂUȚI
CALEA CERNĂUȚI, nr. 12, mun. RĂDĂUȚI, jud. SUCEAVA
TEL.: 0747/ 110.613



FAZA : D.T.A.C.+P.T.

NR. 85/2023

**PROIECT: AMENAJAREA SPATIULUI DIN FATA
PRIMARIEI SI AMENAJARE CURTE
PRIMARIE**

**BENEFICIAR : UAT COMUNA DERSCA
Prin Primar Cazacu Mihai**

**ADRESA: Com. DERSCA, Sat DERSCA
jud. BOTOSANI**



COLECTIV PROIECTARE:
-arh.c. SEHLANEC MIHAI
-ing. REZUȘ BOGDAN